



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ"

ул. Белова д.7а, к.760 г. Глазов, Удмуртская Республика, Россия,
индекс: 427622 телефон: (34141) 9-61-83; факс (34141) 9-60-72
e-mail: mkchmz@mkchmz.net, www.mkchmz.net

05.05.2025 № МК-99-09/ 3115

Начальнику управления
ЖКХ г. Глазова
Е.Ю.Шейко

Уважаемый Евгений Юрьевич!

Направляем Вам план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 г. согласованный с АО «РИР».

Приложение: 1. Копия Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

2. Копия согласования с АО «РИР».

Главный инженер

О.П.Красногоров

Трефилов Д.В.
тел. 8-919-910-01-77





РОСАТОМ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)

Филиал в г. Глазове

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620

Телефон (34141) 9-62-56

E-mail: rir-glazov@rosatom.ru

ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480

ИНН 7706757331, КПП 183743001

28.04.2025 № 307-12/12076-12

На № МК-99-09/2896 от 24.04.2025

О согласовании плана мероприятий

Главному инженеру
ООО «МК ЧМЗ»

О.П. Красногорову

e-mail: mkchmz@mkchmz.net

Уважаемый Олег Павлович!

АО «РИР» рассмотрел, направленный Вами, план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. ООО «МК ЧМЗ».

Замечаний и дополнений не имеется. План согласован.

Прошу направить согласованный план мероприятий в комиссию Администрации Муниципального образования.

Заместитель главного
инженера по водоснабжению,
водоотведению и подготовке
производства



В.А.Кондратьев



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧМЗ"

24.04.2025 № 2896

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер,
ООО «МК ЧМЗ»
О.И.Красногоров

24.04.2025

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)

1. Организационные мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответствен- ный
1	Оценить потребность актуализации эксплуатационных инструкции объектов теплоснабжения и производственных инструкций (не реже 1 раза в 5 лет)	Май-Июнь 2025	Трефилов Д.В.
2.	Актуализировать паспорта тепловых узлов	Май-Июнь 2025	Трефилов Д.В.
3.	Проведение обучения и аттестация оперативных руководителей по тепловым энергоустановкам	Май-Июнь 2025	Трефилов Д.В.
3.1	Проведение обучения и аттестация оперативно-ремонтного персонала по тепловым энергоустановкам	Июнь-Июль 2025	Трефилов Д.В.
4.	Подготовить распорядительный документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и исправное состояние тепловых энергоустановок.	Май-Июнь 2025	Трефилов Д.В.
5.	Провести закупку материальных средств до объема, установленного необходимым аварийным запасом.	Май-Июнь 2025	Трефилов Д.В.
6.	Проверить срок действия заключенных договоров теплоснабжения	Май-Июнь 2025	Трефилов Д.В.
7.	Проверка задолженности перед АО «РИР»	До 31.07.2025	Трефилов Д.В.

2. Технические мероприятия

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Ремонт и поверка контрольно- измерительных приборов после отопительного периода 2024-2025	До 30.05.2025	Винников Ю.А. Бармин К.В.


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
2.	Устранение выявленных дефектов и неисправностей. Ревизия энергоустановок, тепловых сетей, запорной и регулирующей арматуры, проверка плотности (герметичности) сальниковых уплотнений в к.760, к.39, к.59, к.84, к.40, к.45, к.78.	До 31.07.2025	Касаткин Е.Г
3.	Вскрытие и очистка грязевиков в тепловых узлах в к.760, к.78, к.39, к. 40, к.45, к.59, к.84	До 31.07.2025	Касаткин Е.Г
4.	Промывка системы отопления до полного осветления воды с составлением Акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых узлов.	До 31.07.2025	Касаткин Е.Г
5.	Гидравлические испытания на прочность и плотность системы теплоснабжения. Оформление Актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность	До 31.07.2025	Касаткин Е.Г
6.	Состояние утепления зданий.	До 31.07.2025	Злобин С.В.
7.	Проверка работоспособности приборов учета, ремонт и поверка.	До 31.07.2025	Винников Ю.А. Касаткин Е.Г
8.	Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов. Восстановление и замена теплоизоляции.	До 31.07.2025	Касаткин Е.Г
9.	Проведение осмотра теплового узла на предмет наличия освещения в помещении.	До 31.07.2025	Чирков А.А.
10.	Обеспечение проверки готовности совместно с АО «РИР»	До 31.07.2025	Трефилов Д.В. Касаткин Е.Г
11.	Подготовить и предоставить документы, подтверждающие исполнение требований, установленных действующим законодательством РФ, в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному сезону.	До 31.07.2025	Трефилов Д.В. Касаткин Е.Г
12.	Экспертиза ПБ трубопроводов – рег.№241, рег.№242, рег.№243, рег.№244, рег.№301 грязевиков - рег.№247, гребенки прямой воды - рег.№42.	До 30.09.2025	Трефилов Д.В.

3. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода	Дни (сколько)
	2022-2023 г.г.	228
	2023-2024 г.г.	238
	2024-2025 г.г.	с 24.09.2024
2	Случаи размораживания внутренней системы отопления	Кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет

3	Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления	Кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
4.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
5.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет

Главный энергетик



Д.В.Трефилов